


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERENTE: OBRA DO QUIOSQUE DA PRAÇA VILAMIR FACIOLI
 LOCAL: RUA VASCO DA GAMA, PRAÇA VILAMIR FACIOLI, S/N
 MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58%	135,17	100,00%	135,17		
2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	10,13%	2.380,69	100,00%	2.380,69		
3	ALVENARIA	14,94%	3.510,19	100,00%	3.510,19		
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	10,21%	2.398,55	20,00%	479,71	80,00%	1.918,84
5	PAVIMENTAÇÃO	5,80%	1.362,34	50,00%	681,17	50,00%	681,17
6	COBERTURA	26,88%	6.315,91	60,00%	3.789,55	40,00%	2.526,37
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS	8,00%	1.880,94	-	-	100,00%	1.880,94
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,04%	949,05	20,00%	189,81	80,00%	759,24
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,22%	521,78	20,00%	104,36	80,00%	417,42
10	TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS	4,48%	1.052,06	20,00%	210,41	80,00%	841,65
11	APARELHOS E ACESSÓRIOS	9,19%	2.159,70	20,00%	431,94	80,00%	1.727,76
13	PINTURA INTERNAS E EXTERNAS	3,22%	757,47	-	-	100,00%	757,47
14	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	0,33%	76,97	-	-	100,00%	76,97
		100,00%	23.500,83				
TOTAL SIMPLES				50,69%	11.912,99	49,31%	11.587,84
TOTAL ACUMULADO				50,69%	11.912,99	100,00%	23.500,83

Barão de Cotegipe, 22 Junho de 2018


VLADIMIR LUIZ FARINA
 PREFEITO MUNICIPAL


Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico