

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNTE: OBRAS DE MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
 LOCAL: PRAÇA ETELVINO PICOLO, S/N
 MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras	MESES										
		%	e Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4				
		(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRLIMINARES	0,29%	774,73	100,00%	774,73									
2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1,57%	4.159,57	100,00%	4.159,57									
3	ALVENARIA	2,84%	7.512,40	100,00%	7.512,40									
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	12,52%	33.134,85	20,00%	6.626,97	80,00%	26.507,88							
5	PAVIMENTAÇÃO	6,84%	18.106,14		-	80,00%	14.484,91	20,00%	3.621,23					
6	COBERTURA	37,27%	98.627,67		-	30,00%	29.588,30	70,00%	69.039,37					
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS	6,15%	16.282,63		-		-	80,00%	13.026,10	20,00%	3.256,53			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,21%	24.374,60	15,00%	3.656,19	20,00%	4.874,92	35,00%	8.531,11	30,00%	7.312,38			
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,83%	4.853,28	15,00%	727,99	20,00%	970,66	35,00%	1.698,65	30,00%	1.455,98			
10	TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS	1,29%	3.419,58	15,00%	512,94	20,00%	683,92	50,00%	1.709,79	15,00%	512,94			
11	APARELHOS E ACESSÓRIOS	5,80%	15.360,19	10,00%	1.536,02		-		-	90,00%	13.824,17			
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	4,45%	11.787,21		-		-	50,00%	5.893,60	50,00%	5.893,60			
13	PINTURA INTERNAS E EXTERNAS	8,81%	23.324,81		-		-	50,00%	11.662,40	50,00%	11.662,40			
14	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	1,11%	2.941,93		-		-		-	100,00%	2.941,93			
		100,00%	264.659,57											

TOTAL SIMPLES	9,64%	25.506,80	29,14%	77.110,58	43,52%	115.182,25	17,71%	46.859,93
TOTAL ACUMULADO	9,64%	25.506,80	38,77%	102.617,38	82,29%	217.799,63	100,00%	264.659,57

BARÃO DE COTEGIPE, MARÇO DE 2018

VLADIMIR LUIZ FARINA
 PREFEITO MUNICIPAL


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico