

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERENTE: OBRAS DE MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

LOCAL: PRAÇA ETELVINO PICOLO, S/N

MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras	MESES								
		%	e Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRLIMINARES	0,26%	774,73	100,00%	774,73							-
2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1,39%	4.159,57	100,00%	4.159,57							-
3	ALVENARIA	2,51%	7.512,40	100,00%	7.512,40							-
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES	11,06%	33.134,85	20,00%	6.626,97	80,00%	26.507,88					-
5	PAVIMENTAÇÃO	6,05%	18.106,14		-	80,00%	14.484,91	20,00%	3.621,23			-
6	COBERTURA	44,56%	133.466,81		-	30,00%	40.040,04	70,00%	93.426,77			-
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS	5,44%	16.282,63		-		-	80,00%	13.026,10	20,00%	3.256,53	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,14%	24.374,60	15,00%	3.656,19	20,00%	4.874,92	35,00%	8.531,11	30,00%	7.312,38	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,62%	4.853,28	15,00%	727,99	20,00%	970,66	35,00%	1.698,65	30,00%	1.455,98	
10	TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS	1,14%	3.419,58	15,00%	512,94	20,00%	683,92	50,00%	1.709,79	15,00%	512,94	
11	APARELHOS E ACESSÓRIOS	5,13%	15.360,19	10,00%	1.536,02		-		-	90,00%	13.824,17	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	3,94%	11.787,21		-		-	50,00%	5.893,60	50,00%	5.893,60	
13	PINTURA INTERNAS E EXTERNAS	7,79%	23.324,81		-		-	50,00%	11.662,40	50,00%	11.662,40	
14	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	0,98%	2.941,93		-		-		-	100,00%	2.941,93	
		100,00%	299.498,71									

TOTAL SIMPLES	8,52%	25.506,80	29,24%	87.562,32	46,60%	139.569,65	15,65%	46.859,93
TOTAL ACUMULADO	8,52%	25.506,80	37,75%	113.069,12	84,35%	252.638,77	100,00%	299.498,71

BARÃO DE COTEGIPE, 21 DE MARÇO DE 2018


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico