

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA - AMPLIAÇÃO EMEI BARÃOZINHO
 LOCAL: AVENIDA ADÃO WELKER, 650 - BARÃO DE COTEGIPE/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Totais	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	Valor
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.270,02	100,00%	33.270,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	33.270,02
2	SERVIÇOS INICIAIS / TRABALHOS EM TERRA / FUNDAÇÕES	R\$ 12.801,25	100,00%	12.801,25	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	12.801,25
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 617.930,18	14,00%	86.510,23	10,00%	61.793,02	30,00%	185.379,05	20,00%	123.586,04	26,00%	160.661,85	100,00%	617.930,18
4	ALVENARIAS	R\$ 165.293,31	-	-	20,00%	33.058,66	30,00%	49.587,99	50,00%	82.646,66	-	-	100,00%	165.293,31
5	IMPERMEABILIZAÇÕES DE VIGAS BALDRAME	R\$ 16.184,77	-	-	100,00%	16.184,77	-	-	-	-	-	-	100,00%	16.184,77
6	EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO PYTO TÉRREO	R\$ 54.440,14	-	-	100,00%	54.440,14	-	-	-	-	-	-	100,00%	54.440,14
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PASSAGEM DE ELETRODUTOS	R\$ 33.156,14	-	-	-	-	50,00%	16.578,07	50,00%	16.578,07	-	-	100,00%	33.156,14
8	COBERTURA	R\$ 86.561,52	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	86.561,52	100,00%	86.561,52
TOTAL		R\$ 1.019.637,33	13,00%	132.581,50	16,23%	298.058,09	24,67%	549.603,20	21,85%	772.413,96	24,25%	1.019.637,33	75,75%	1.019.637,33
			13,00%		29,23%		53,90%				100,00%			

Barão de Cotegipe, novembro de 2024


Luis Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D
 Responsável Técnico

Luis Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA RS 096570-D
 Responsável Técnico
 Portaria nº 195 de 29/10/1997