

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra/Serviço: Implantação e Melhorias - Iluminação de espaços Públicos  
 Endereço: Praça Vilamir Facioli / Praça Laurindo Meneghel / Praça Etelvino Picolo  
 Prop.: Município de Barão de Cotegipe/RS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
			%	%	%
1	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA VILAMIR FACIOLI	R\$ 202.164,05	50,00%	50,00%	
			101.082,03	101.082,03	-
2	MELHORIAS ILUMINAÇÃO PRAÇA VILAMIR FACIOLI	R\$ 37.165,99	50,00%	50,00%	
			18.583,00	18.583,00	-
3	MELHORIAS ILUMINAÇÃO PRAÇA LAURINDO MENEGHEL	R\$ 68.498,66		50,00%	50,00%
			-	34.249,33	34.249,33
4	MELHORIAS ILUMINAÇÃO PRAÇA ETELVINO PICOLO	R\$ 72.595,76		50,00%	50,00%
			-	36.297,88	36.297,88
TOTAL		R\$ 380.424,46	119.665,02	190.212,23	70.547,21
			31,46%	50,00%	18,54%
			R\$ 119.665,02	R\$ 309.877,25	R\$ 380.424,46
			31,46%	81,46%	100,00%

Barão de Cotegipe, RS, março de 2025

Anderson José Balbinó  
 Engenheiro Eletricista CREA RS 229013  
 Responsável Técnico