

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAIS	
			PERÍODO 30 DIAS	PERÍODO 30 DIAS	PERÍODO 30 DIAS	PERÍODO 30 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%				100,00%	
		R\$	R\$ 5.846,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.846,80	
2	FUNDAÇÕES	%	100,00%				100,00%	
		R\$	R\$ 6.393,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.393,81	
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	%	40,00%	60,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 13.742,88	R\$ 20.614,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.357,20	
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	%		60,00%	40,00%		100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 6.853,15	R\$ 4.568,76	R\$ 0,00	R\$ 11.421,91	
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.088,38	R\$ 3.088,38	
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.417,88	R\$ 3.417,88	
7	VIDROS	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,24	R\$ 1.192,24	
8	COBERTURA	%			100,00%		100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461,39	R\$ 0,00	R\$ 12.461,39	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	30,00%		70,00%		100,00%	
		R\$	R\$ 965,10	R\$ 0,00	R\$ 2.251,90	R\$ 0,00	R\$ 3.216,99	
10	REVESTIMENTO INTERNO	%		40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 6.208,14	R\$ 7.760,18	R\$ 1.552,04	R\$ 15.520,36	
11	REVESTIMENTO EXTERNO	%		40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 2.586,28	R\$ 3.232,85	R\$ 646,57	R\$ 6.465,71	
12	PAVIMENTAÇÃO	%			80,00%	20,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.203,74	R\$ 3.300,94	R\$ 16.504,68	
13	RODAMEIOS DE MADEIRA	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,37	R\$ 1.026,37	
14	PINTURA	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.905,80	R\$ 6.905,80	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%				100,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055,49	R\$ 2.055,49	
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 1.362,48	R\$ 4.087,44	R\$ 1.362,48	R\$ 6.812,39	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 1.471,99	R\$ 4.415,96	R\$ 1.471,99	R\$ 7.359,93	
		R\$	144.047,32	R\$ 26.948,58	R\$ 39.096,36	R\$ 51.982,22	R\$ 26.020,16	R\$ 144.047,32

Barão de Cotegipe, 14 de outubro de 2014

Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico