

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO – GERAL

PROPOSTANTE: Município de Barão de Cotegipe - RS
 ENDEREÇO DAS OBRAS: Diversas Ruas – Perímetro Urbano

| Item | Serviço | Valor | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | |
|--|--|------------|----------|------------|---------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| LOTE 01 | 1.0 RUA ROSA SMIDERLE – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 47.605,41 | 20,00% | 9.521,08 | 80,00% | 38.084,33 | | | - | | - | | | | | |
| | 2. Drenagem | 19.814,36 | 100,00% | 19.814,36 | | | | | - | | - | | | | | |
| | 3. Sinalização | 230,00 | | | 100,00% | 230,00 | | | - | | - | | | | | |
| | 2.0 RUA ALDERÍ PICOLI – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 36.166,74 | | | | | 50,00% | 18.083,37 | 50,00% | 18.083,37 | | - | | | | |
| | 2. Drenagem | 4.540,34 | 100,00% | 4.540,34 | | | - | | | - | | - | | | | |
| | 3. Sinalização | 460,00 | | | | | | | 100,00% | 460,00 | | - | | | | |
| | 3.0 RUA JOÃO POLETO – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 39.327,59 | | | | | | | 35,00% | 13.764,66 | 65,00% | 25.562,93 | | | - | |
| | 2. Drenagem | 21.004,70 | 100,00% | 21.004,70 | | | - | | | | | - | | | - | |
| | 4.0 AVENIDA ADÃO WELKER ENTRE A RUA "3" E RUA SANTINA LONGO – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 81.096,07 | | | | | | | | | | | 50,00% | 40.548,04 | 50,00% | 40.548,04 |
| | 2. Drenagem | 27.738,00 | | | | | | | | | | | 100,00% | 27.738,00 | | - |
| | 3. Sinalização | 690,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 690,00 |
| 5.0 SERVIÇOS DIVERSOS E GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0. Placa de obra em chapa metálica 2,00m x 1,25m | 742,98 | 100,00% | 742,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0. Marcação da obra - topografia pavimentação e drenagem | 3.185,14 | 100,00% | 3.185,14 | | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| 3.0. Mobilização e desmobilização da obra | 2.500,00 | 100,00% | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE 02 | 1.0 RUA ITÁLIA – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 76.528,45 | 15,00% | 11.479,27 | 40,00% | 30.611,38 | 25,00% | 19.132,11 | 20,00% | 15.305,69 | | - | | | | |
| | 2. Drenagem | 46.223,88 | 100,00% | 46.223,88 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Sinalização | 920,00 | | | | | | | 100,00% | 920,00 | | - | | | | |
| | 2.0 AVENIDA 21 DE ABRIL – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 23.559,04 | | | | | | | 75,00% | 17.669,28 | 25,00% | 5.889,76 | | | | |
| | 2. Drenagem | 9.606,76 | 100,00% | 9.606,76 | | | | | | | | - | | | | |
| | 3. Sinalização | 230,00 | | | | | | | | | | 100,00% | 230,00 | | | |
| | 3.0 RUA LEONARDO GUSZ KUSZ – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 58.992,90 | | | | | | | | | 30,00% | 17.697,87 | 70,00% | 41.295,03 | | - |
| | 2. Drenagem | 8.820,00 | | | | | | | | | 100,00% | 8.820,00 | | | - | - |
| | 3. Sinalização | 460,00 | | | | | | | | | | | 100,00% | 460,00 | | - |
| | 4.0 RUA "C" - LOTEAMENTO MEDEIROS – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pavimentação | 21.621,78 | | | | | | | | | 50,00% | 10.810,89 | 50,00% | 10.810,89 | | - |
| | 5.0 RUA VICTOLDO GAVENAS – PAV. COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pavimentação | 32.124,30 | | | | | | | | | | | | | - | 100,00% | 32.124,30 |
| 2. Drenagem | 11.198,66 | | | | | | | | | | | | | - | 100,00% | 11.198,66 |
| 3. Sinalização | 230,00 | | | | | | | | | | | | | - | 100,00% | 230,00 |
| 6.0 SERVIÇOS DIVERSOS E GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0. Placa de obra em chapa metálica 2,00m x 1,25m | 742,98 | 100,00% | 742,98 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0. Marcação da obra - topografia pavimentação e drenagem | 3.249,40 | 100,00% | 3.249,40 | | | - | | - | | - | | | | - | | |
| 3.0. Mobilização e desmobilização da obra | 2.500,00 | 100,00% | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 582.109,48 | 23,21% | 135.110,89 | 11,84% | 68.925,71 | 6,39% | 37.215,48 | 11,37% | 66.203,00 | 11,86% | 69.011,45 | 20,76% | 120.851,96 | 14,57% | 84.791,00 |
| | | | 23,21% | 135.110,89 | 35,05% | 204.036,60 | 41,44% | 241.252,08 | 52,81% | 307.455,08 | 64,67% | 376.466,53 | 85,43% | 497.318,49 | 100,00% | 582.109,49 |