

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Descrição da obra

AMPLIAÇÃO DA EMEI BARÃOZINHO

Endereço da obra: Avenida Adão Welker, 650 – Barão de Cotegipe/RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,78%	4.142,12	100,00%	4.142,12		-		-
2	FUNDAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	2,98%	4.439,40	100,00%	4.439,40		-		-
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	14,74%	21.978,53	50,00%	10.989,27	50,00%	10.989,27		-
4	PISOS E LAJES	15,41%	22.981,25	30,00%	6.894,37	70,00%	16.086,87		-
5	COBERTURA E CALHAS	9,47%	14.126,63		-	100,00%	14.126,63		-
6	ALVENARIA	7,72%	11.516,63	20,00%	2.303,33	80,00%	9.213,31		-
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E FORROS	19,35%	28.852,47		-	50,00%	14.426,23	50,00%	14.426,23
8	REVESTIMENTOS DE PISOS	4,88%	7.276,81		-		-	100,00%	7.276,81
9	PINTURAS	2,46%	3.671,03		-		-	100,00%	3.671,03
10	ESQUADRIAS	4,79%	7.143,24		-		-	100,00%	7.143,24
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,53%	5.260,14		-	30,00%	1.578,04	70,00%	3.682,10
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3,74%	5.572,07		-	30,00%	1.671,62	70,00%	3.900,45
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,60%	5.367,88		-		-	100,00%	5.367,88
14	MURO DE CONTENÇÃO	4,54%	6.770,52		-		-	100,00%	6.770,52
TOTAL		100,00%	149.098,71						
TOTAL SIMPLES				19,29%	28.768,49	45,67%	68.091,97	35,04%	52.238,25
TOTAL ACUMULADO				19,29%	28.768,49	64,96%	96.860,46	100,00%	149.098,71

Barão de Cotegipe, 06 de novembro de 2017


Luis Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D
 Responsável Técnico